



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA**  
*Secretaria Municipal da Educação*  
ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto:	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - EMEIF JOSÉ PIRES DE CAMPOS			Data Base: Abril/2017 - tabela FDE				BDI= 29,71%			
Local:	BAIRRO RIO ACIMA - ITAPETININGA										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO (%)	MÊS 1,00	MÊS 2,00	MÊS 3,00	MÊS 4,00	MÊS 5,00	MÊS 6,00	MÊS 7,00	MÊS 8,00
1	Serviços Preliminares	R\$ 49.555,96	7,06%	R\$ 24.777,98	R\$ 24.777,98						
2	Infra Estrutura	R\$ 75.381,12	10,74%		R\$ 37.690,56	R\$ 37.690,56					
3	Super Estrutura	R\$ 50.437,50	7,18%			R\$ 25.218,75	R\$ 25.218,75				
4	Alvenaria e outros elementos divisórios	R\$ 50.831,06	7,24%				R\$ 16.943,69	R\$ 16.943,69	R\$ 16.943,69		
5	Elementos de madeira/Componentes Especiais	R\$ 30.615,89	4,36%					R\$ 15.307,95	R\$ 15.307,95		
6	Elementos metálicos/Componentes Especiais	R\$ 63.864,38	9,10%					R\$ 21.288,13	R\$ 21.288,13	R\$ 21.288,13	
7	Cobertura	R\$ 128.425,80	18,29%						R\$ 64.212,90	R\$ 64.212,90	
8	Instalações Hidráulicas	R\$ 53.469,99	7,62%		R\$ 17.823,33	R\$ 17.823,33				R\$ 17.823,33	
9	Instalações Elétricas	R\$ 42.922,23	6,11%				R\$ 14.307,41	R\$ 14.307,41		R\$ 14.307,41	
10	Revestimentos: teto e parede	R\$ 55.505,25	7,91%			R\$ 18.501,75	R\$ 18.501,75	R\$ 18.501,75			
11	Pisos Internos / Rodapés / Peitoris	R\$ 51.030,60	7,27%				R\$ 17.010,20	R\$ 17.010,20	R\$ 17.010,20		
12	Vidros	R\$ 6.171,60	0,88%							R\$ 6.171,60	
13	Pintura	R\$ 35.489,55	5,06%							R\$ 17.744,78	R\$ 17.744,78
14	Serviços complementares	R\$ 8.354,90	1,19%	R\$ 2.784,97						R\$ 2.784,97	R\$ 2.784,97
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 702.055,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.562,95</b>	<b>R\$ 80.291,87</b>	<b>R\$ 99.234,39</b>	<b>R\$ 91.981,80</b>	<b>R\$ 103.359,12</b>	<b>R\$ 134.762,86</b>	<b>R\$ 144.333,11</b>	<b>R\$ 20.529,74</b>