



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CT Nº 843973/2017	Nº da Operação 1038285-35	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MINISTÉRIO DO ESPORTE	Município/UF ITAPETININGA/SP	Localidade RUA ANGELO POLES, RUA SALVADOR BRIZOLA NETO E RUA OLÍVIA GONÇALVES PILOTO
----------------------	------------------------------	--	---------------------------------	---

Proponente / Tomador 46634291000170	Objeto IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO DE PRAÇA/MONTE SANTO
--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	EVENTO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.674,00	7,37	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,16	R\$ 25.674,00	7,53
2	EVENTO 2 - PASSEIO E CALÇADA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7.086,43	2,03	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7.086,43	2,03
3	EVENTO 3 - PASSEIO E CALÇADA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 42.201,63	12,12	R\$ -	0,00	R\$ 42.201,63	12,12
4	EVENTO 4 - PASSEIO E CALÇADA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 71.616,71	20,56	R\$ 71.616,71	20,56
5	QUADRA DE AREIA (VÔLEI)	R\$ 1.899,37	0,55	R\$ 24.447,48	7,02	R\$ 16.798,70	4,82	R\$ -	0,00	R\$ 4.912,66	1,41	R\$ 48.058,21	13,80
5.1	EVENTO 5 - DRENAGEM	R\$ 1.899,37	0,55	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.899,37	0,55
5.2	EVENTO 6 - DRENAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.828,53	0,81	R\$ 2.828,53	0,81
5.3	EVENTO 7 - EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.156,06	0,33	R\$ 1.156,06	0,33
5.4	ARQUIBANCADA	R\$ -	0,00	R\$ 24.447,48	7,02	R\$ 16.798,70	4,82	R\$ -	0,00	R\$ 928,07	0,27	R\$ 42.174,25	12,11
5.4.1	EVENTO 8 - FUNDAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ 24.447,48	7,02	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 24.447,48	7,02
5.4.2	EVENTO 9 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.191,08	3,50	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.191,08	3,50
5.4.3	EVENTO 10 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 928,07	0,27	R\$ 928,07	0,27
5.4.4	EVENTO 11 - PISO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.607,62	1,32	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.607,62	1,32
6	PRAÇA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.521,70	2,73	R\$ 31.836,33	9,14	R\$ 41.358,03	11,87
6.1	EVENTO 12 - PAISAGISMO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 31.267,50	8,98	R\$ 31.267,50	8,98
6.2	EVENTO 13 - BANCOS DE CONCRETO MOLDADOS "IN LOCO"	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.521,70	2,73	R\$ -	0,00	R\$ 9.521,70	2,73
6.3	EVENTO 14 - BANCOS DE CONCRETO MOLDADOS "IN LOCO"	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 568,83	0,16	R\$ 568,83	0,16
7	ILUMINAÇÃO	R\$ 7.058,84	2,03	R\$ 2.915,88	0,84	R\$ -	0,00	R\$ 46.369,07	13,31	R\$ 2.246,25	0,64	R\$ 58.590,04	16,82
7.1	EVENTO 15 - PADRÃO DE ENTRADA E ELETRODUTO	R\$ 7.058,84	2,03	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7.058,84	2,03
7.2	EVENTO 16 - CAIXA DE PASSAGEM	R\$ -	0,00	R\$ 2.915,88	0,84	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.915,88	0,84
7.3	EVENTO 17 - POSTEAMENTO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 46.369,07	13,31	R\$ -	0,00	R\$ 46.369,07	13,31
7.4	EVENTO 18 - CABEAMENTO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.246,25	0,64	R\$ 2.246,25	0,64
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 49.798,56	14,30	R\$ -	0,00	R\$ 1.248,04	0,36	R\$ 51.046,60	14,66
8.1	EVENTO 19 - FECHAMENTO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 49.798,56	14,30	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 49.798,56	14,30
8.2	EVENTO 20 - LIMPEZA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.248,04	0,36	R\$ 1.248,04	0,36
9	EVENTO 21 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CONFORME EVOLUÇÃO)	R\$ 530,23	0,15	R\$ 530,23	0,15	R\$ 530,23	0,15	R\$ 530,23	0,15	R\$ 530,23	0,15	R\$ 2.651,15	0,75

TOTAL NO MÊS	R\$ 35.162,44	10,10	R\$ 27.893,59	8,01	R\$ 74.213,92	21,31	R\$ 98.622,63	28,32	R\$ 112.390,22	32,26	R\$ 348.282,80	100,00
TOTAL ACUMULADO	R\$ 35.162,44	10,10	R\$ 63.056,03	18,11	R\$ 137.269,95	39,42	R\$ 235.892,58	67,74	R\$ 348.282,80	100,00		

Responsável Técnica pela Elaboração do Orçamento:

Nome: JÉSSICA LAMANSOV MATIAS MARTINS

CREA: 5069162737-SP

ART: 28027230181070512

Itapetininga, 17 de Dezembro de 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Proponente / Tomador

46634291000170

Objeto

IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER

Município/UF

ITAPETININGA/SP

Localidade

RUA ANGELO POLES, RUA SALVADOR BRIZOLA NETO E RUA OLÍVIA GONÇALVES PILOTO

SERVIÇOS EXPENSAS À PREFEITURA

Empreendimento / Apelido

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PISTA DE SKATE/MONTE SANTO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
10	EVENTO 22 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.920,09	1,76	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.920,09	1,76
11	PISTA DE SKATE	R\$ 2.254,29	2,07	R\$ 31.595,57	29,03	R\$ 39.793,72	36,56	R\$ 32.753,48	30,09	R\$ 524,14	0,48	R\$ 106.921,20	98,23
11.1	EVENTO 23 - PISO	R\$ 2.254,29	2,07	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.254,29	2,07
11.2	EVENTO 24 - PISO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 32.135,22	29,52	R\$ -	0,00	R\$ 32.135,22	29,52
11.3	RAMPA 1	R\$ -	0,00	R\$ 14.860,96	13,65	R\$ 22.613,76	20,78	R\$ 618,26	0,57	R\$ -	0,00	R\$ 38.092,98	35,00
11.3.1	EVENTO 25 - FUNDAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ 14.860,96	13,65	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 14.860,96	13,65
11.3.2	EVENTO 26 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.730,74	11,70	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.730,74	11,70
11.3.3	EVENTO 27 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 618,26	0,57	R\$ -	0,00	R\$ 618,26	0,57
11.3.4	EVENTO 28 - PISO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.883,02	9,08	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.883,02	9,08
11.4	RAMPA 2	R\$ -	0,00	R\$ 12.849,53	11,81	R\$ 11.382,08	10,46	R\$ -	0,00	R\$ 316,88	0,29	R\$ 24.548,49	22,56
11.4.1	EVENTO 29 - FUNDAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ 12.849,53	11,81	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.849,53	11,81
11.4.2	EVENTO 30 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.938,16	3,62	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.938,16	3,62
11.4.3	EVENTO 31 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 316,88	0,29	R\$ 316,88	0,29
11.4.4	EVENTO 32 - PISO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7.443,92	6,84	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 7.443,92	6,84
11.5	RAMPA 3	R\$ -	0,00	R\$ 3.885,08	3,57	R\$ 5.797,88	5,33	R\$ -	0,00	R\$ 207,26	0,19	R\$ 9.890,22	9,09
11.5.1	EVENTO 33 - FUNDAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ 3.885,08	3,57	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.885,08	3,57
11.5.2	EVENTO 34 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.014,01	3,69	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 4.014,01	3,69
11.5.3	EVENTO 35 - SUPER-ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 207,26	0,19	R\$ 207,26	0,19
11.5.4	EVENTO 36 - PISO	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.783,87	1,64	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.783,87	1,64

TOTAL NO MÊS	R\$ 4.174,38	3,84	R\$ 31.595,57	29,03	R\$ 39.793,72	36,56	R\$ 32.753,48	30,09	R\$ 524,14	0,48	R\$ 108.841,29	100,00
TOTAL ACUMULADO	R\$ 4.174,38	3,84	R\$ 35.769,95	32,87	R\$ 75.563,67	69,43	R\$ 108.317,15	99,52	R\$ 108.841,29	100,00		

Responsável Técnica pela Elaboração do Orçamento:

Nome: JÉSSICA LAMANSOV MATIAS MARTINS

CREA: 5069162737-SP

ART: 28027230181070512

Itapetininga, 17 de Dezembro de 2018