



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Nº da Operação
1090017-15

Gestor / Programa / Ação / Modalidade

MINISTÉRIO DO ESPORTE/PROGRAMA ESPORTE

Localidade

ITAPETININGA/SP

Localidade

RUA DR. JÚLIO PRESTES - VILA SANTANA

Proponente / Tomador
46634291000170

Objeto

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA-SP

Empreendimento / Apellido

QUADRA SOCIETY - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 17.260,14	2,52
1.1	EVENTO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42
1.2	EVENTO 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42
1.3	EVENTO 03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42
1.4	EVENTO 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42
1.5	EVENTO 05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42
1.6	EVENTO 06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.876,69	0,42	R\$ 2.876,69	0,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.420,88	3,97	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 503,83	0,04	R\$ 27.724,71	4,01
2.1	EVENTO 07 - FECHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.168,62	3,50	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.168,62	3,50
2.2	EVENTO 08 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.387,64	0,20	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.387,64	0,20
2.3	EVENTO 09 - INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.864,62	0,27	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.864,62	0,27
2.4	EVENTO 10 - PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 303,83	0,04	R\$ 303,83	0,04
3	EVENTO 11 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 18.550,75	2,68	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.550,75	2,68
4	EVENTO 12 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 16.246,74	2,35	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.246,74	2,35
5	EVENTO 13 - LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ -	-	R\$ 9.188,52	1,33	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.188,52	1,33
6	QUADRA SOCIETY	R\$ -	-	R\$ 100.679,20	14,56	R\$ 138.523,10	20,03	R\$ 84.924,90	12,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 324.127,20	46,87
6.1	EVENTO 14 - FUNDAÇÃO	R\$ -	-	R\$ 100.679,20	14,56	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 100.679,20	14,56
6.2	EVENTO 15 - FECHAMENTO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 138.523,10	20,03	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 138.523,10	20,03
6.3	EVENTO 16 - ACABAMENTOS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 84.924,90	12,29	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 84.924,90	12,29
7	BEBEDOURO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.976,08	0,71	R\$ 870,69	0,13	R\$ 5.846,77	0,84
7.1	EVENTO 17 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 431,81	0,06	R\$ -	-	R\$ 431,81	0,06
7.2	EVENTO 18 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 630,08	0,08	R\$ -	-	R\$ 630,08	0,08
7.3	EVENTO 19 - ALVENARIA DO BEBEDOURO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.914,19	0,57	R\$ -	-	R\$ 3.914,19	0,57
7.4	EVENTO 20 - PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 870,69	0,13	R\$ 870,69	0,13
8	CALÇADA E PASSEIO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 77.012,02	11,14	R\$ -	-	R\$ 77.012,02	11,14
8.1	EVENTO 21 - PISO INTERTRAVADO - ÁREAS DE DESCANSO E ENTORNO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.352,35	4,54	R\$ -	-	R\$ 31.352,35	4,54

gum



P FEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº de Operação
1090017-15

Gestor / Programa / Ação / Modalidade

MINISTÉRIO DO ESPORTE/PROGRAMA ESPORTE

Localidade

ITAPETININGA/SP

Localidade

RUA DR. JÚLIO PRESTES - VILA SANTANA

Proponente / Tomador

46634291000170

Objeto

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA-SP

Empreendimento / Apellido

QUADRA SOCIETY - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
8.2	EVENTO 22 - PISO CONCRETO - PASSEIO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.800,69	2,43
8.3	EVENTO 23 - PISO CONCRETO - CALÇADA 1	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.759,54	1,27	R\$ -	-	R\$ 8.759,54	1,27
8.4	EVENTO 24 - PISO PODOTÁTIL - ACESSIBILIDADE	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.639,43	1,39	R\$ -	-	R\$ 9.639,43	1,39
8.5	EVENTO 25 - PISO CONCRETO - CALÇADA 2	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.460,01	1,51	R\$ -	-	R\$ 10.460,01	1,51
9	RAMPA	R\$ -	-	R\$ 39.335,77	4,82	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.048,97	0,15	R\$ -	-	R\$ 39.335,77	0,05
9.1	EVENTO 26 - ALVENARIA	R\$ -	-	R\$ 13.343,89	1,93	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.343,89	1,93
9.2	EVENTO 27 - PISO CONCRETO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.048,97	0,15	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.048,97	0,15
9.3	EVENTO 28 - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	R\$ -	-	R\$ 19.991,88	2,89	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.991,88	2,89
9.4	EVENTO 29 - PINTURA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 333,35	0,05
10	PAISAGISMO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.659,62	1,25	R\$ -	-	R\$ 8.659,62	1,25
10.1	EVENTO 30 - GRAMA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.223,08	2,35
10.2	EVENTO 31 - ARVORES	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.659,62	1,25	R\$ -	-	R\$ 8.659,62	1,25
11	EVENTO 32 - DESCANSO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.129,01	2,48	R\$ -	-	R\$ 17.129,01	2,48
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.717,60	2,71	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 80.394,21	11,63
12.1	EVENTO 33 - POSTES E LUMINÁRIAS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 60.504,56	8,75
12.2	EVENTO 34 - CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.717,60	2,71	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,71
12.3	EVENTO 35 - CABEAMENTO E FINALIZAÇÃO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.889,65	2,88
13	PINTURA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.119,85	0,74
13.1	EVENTO 36 - PINTURA MURO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.119,85	0,74
14	EVENTO 37 - COMPLEMENTARES	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.351,11	2,07
TOTAL NO MÊS		R\$ 65.095,06	9,42	R\$ 146.080,18	21,13	R\$ 160.117,39	23,16	R\$ 114.639,19	16,58	R\$ 101.087,87	14,62	R\$ 104.249,67	15,08	R\$ 691.269,36	100,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 65.095,06	9,42	R\$ 211.175,24	30,55	R\$ 371.292,63	53,71	R\$ 485.931,82	70,30	R\$ 587.019,69	84,92	R\$ 691.269,36	100,00		

Responsável Técnica

Nome: MARCELO MARTINS MARTINS

CREA: 5069162737-SP

ART: 2620240215162