



PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CONVÊNIO 24/2012 -1º Aditamento

1 – OBJETO

Instalação e aquisição de Unidades Sanitárias Individuais (USI's) nas comunidades abaixo relacionadas e suas respectivas interligações hidráulicas.

Comunidade	Numero de USI'S
Areião	30
Morro Vermelho	33
Várzea	29
São Roque	94
Pescaria	76
Cantagalo	38
Porto Velho	26
Rio Acima	151
Ita Recreio	24

Entende-se por Unidade Sanitária Individual o conjunto formado por tanque séptico e unidades complementares de tratamento, conforme descrição constante de Nota Técnica em anexo I que integra este Plano de Trabalho para todos os fins e por interligações hidráulicas todos os encanamentos necessários para ligação entre a USI e a casa.

2 - METAS A SEREM ATINGIDAS

Promover a melhoria das condições sanitárias da população residente nas localidades mencionadas visando à universalização do acesso a serviços de saneamento básico.

3 - ETAPAS DE EXECUÇÃO

1ª ETAPA- Cadastramento Sanitário Domiciliar/Inquérito Sanitário – prazo para execução: já concluída

O Município realizou o levantamento de cada imóvel ou conjunto a ser contemplado pelo programa.



O Cadastramento Sanitário Domiciliar/Inquérito Sanitário foi realizado conforme o modelo padrão em anexo II que integra este Plano de Trabalho para todos os fins.

NOTA: Enviar o Cadastramento Sanitário Domiciliar e edital de licitação para aprovação da Comissão Técnica do Programa- SSRH

2ª ETAPA – Licitação - prazo para execução: 3 Meses

Realização de procedimento licitatório pelo Município para a contratação de empresa para execução de obra de instalação de USI, com fornecimento de material, e celebração do contrato.

3ª ETAPA – Execução – 59 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 2ª ETAPA

- valor: R\$ 241.900,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Areião	30	3 meses
Várzea	29	

4ª ETAPA – Execução – 59 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 3ª ETAPA

- valor: R\$ 241.900,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Morro Vermelho	33	3 meses
Porto Velho	26	



5ª ETAPA – Execução – 60 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 4ª ETAPA

- valor: R\$ 246.000,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
São Roque	60	3 meses

6ª ETAPA – Execução – 58 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 5ª ETAPA

- valor: R\$ 237.800,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
São Roque	34	3 meses
Ita Recreio	24	

7ª ETAPA – Execução – 60 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 6ª ETAPA

- valor: R\$ 246.000,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Pescaria	60	3 meses

8ª ETAPA – Execução – 54 USI's Instaladas

- prazo para execução: 3 Meses após o termino da 7ª ETAPA

- valor: R\$ 221.400,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Pescaria	16	3 meses
Cantagalo	38	



9ª ETAPA – Execução – 75 USI's Instaladas

- prazo para execução: 4 Meses após o termino da 8ª ETAPA

- valor: R\$ 307.500,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Rio Acima	75	4 meses

10ª ETAPA – Execução – 76 USI's Instaladas

- prazo para execução: 4 Meses após o termino da 9ª ETAPA

- valor: R\$ 311.600,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Prazo de execução
Rio Acima	76	4 meses

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – Aquisição com instalação de Unidade Sanitária Individual formado por tanque séptico e unidades complementares de tratamento, conforme descrição constante de Nota Técnica, anexo I que integra este Plano de Trabalho para todos os fins. – Valor Estimado Unitário R\$ 4.100,00

4.2 - Valor Total dos recursos para a execução - R\$ 2.054.100,00

Comunidade	Numero de USI'S	Valor
Areião	30	123.000,00
Morro Vermelho	33	135.300,00
Várzea	29	118.900,00
São Roque	94	385.400,00
Pescaria	76	311.600,00
Cantagalo	38	155.800,00
Porto Velho	26	106.600,00
Rio Acima	151	619.100,00
Ita Recreio	24	98.400,00



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Comunidade	Nº de USI'S	1º ETAPA	Meses 1 a 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25		
			2º ETAPA	3º ETAPA			4ª ETAPA			5ª ETAPA			6ª ETAPA			7ª ETAPA			8ª ETAPA			9ª ETAPA					
Areião	30	CADASTRAMENTO DOMICILIAR	LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO	20	10																						
Varzea	29				10	19																					
Morro Vermelho	33							20	13																		
Porto Velho	26								7	19																	
São Roque	94											20	20	20	20	14											
Ita Recreio	24															4	20										
Pescaria	76																	20	20	20	16						
Cantagalo	38																					19	19				
Rio Acima	151																							19	19	19	18
Total	501			240.000,00		241.900,00			246.000,00			237.800,00			246.000,00			221.400,00			307.500,00			311.600,00			



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (CONTINUAÇÃO):

Comunidades	Nº de USI'S	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29
		10ª ETAPA			
Areião	30				
Varzea	29				
Morro Vermelho	33				
Porto Velho	26				
São Roque	94				
Ita Recreio	24				
Pescaria	76				
Cantagalo	38				
Rio Acima	151	19	19	19	19
Total	501				



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH



1ª Parcela – Valor: R\$ 241.900,00

Valor já repassado ao Município em 06/07/2012 – R\$240.000,00

Valor referente aos rendimentos do período – R\$1.900,00

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Areião	30	3 meses
Várzea	29	

2º Parcela – Valor: R\$ 241.900,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 1ª parcela. Observando, no entanto, as restrições do período eleitoral.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Morro Vermelho	33	3 meses
Porto Velho	26	

Obs.:- Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

3º Parcela – Valor: R\$ 246.000,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 2ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
São Roque	60	3 meses

Obs.:- Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

4º Parcela – Valor: R\$ 237.800,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH das contas relativas à 3ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
São Roque	34	3 meses
Ita Recreio	24	

Obs.:- Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

5º Parcela – Valor: R\$ 246.000,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 4ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Pescaria	60	3 meses

Obs.:- Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH



6º Parcela – Valor: R\$ 221.400,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 5ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Pescaria	16	3 meses
Cantagalo	38	

Obs.: - Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

7º Parcela – Valor: R\$ 307.500,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 6ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Rio Acima	75	4 meses

Obs.: - Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

8º Parcela – Valor: R\$ 311.600,00

Repasse: Após aprovação, pela SSRH, das contas relativas à 7ª parcela.

Comunidades	Qtde USI's instaladas	Execução
Rio Acima	76	4 meses

Obs.: - Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da etapa.

6 - PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DO OBJETO

A execução do objeto deverá ter início imediatamente após a assinatura do contrato.

Previsão de execução do objeto é de 29 meses após a assinatura do aditamento do convênio.

Previsão de término do convênio é de 33 meses da assinatura do aditamento do convênio - data prevista 25/03/2017.

Nota: Serão utilizados estes 4 meses para ajustes do cronograma e para eventuais condições meteorológicas desfavoráveis.

Hadimilton Gatti
Coordenador de Saneamento

Sr Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Prefeito Municipal de Itapetininga