



Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal da Educação

ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ACESSO			Data Base: Janeiro/2016 - tabela FDE			BDI= 29,71%
Local: EMEF Aparecida Myrthes de Mello Moraes - Vila Reis - Itapetininga-SP						
Item	Descrição dos Serviços	Preço Total	Peso (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Serviços Preliminares	R\$ 2.394,39	6,27%	R\$ 2.394,39	R\$ -	R\$ -
2	Infra estrutura	R\$ 11.445,06	29,95%	R\$ 8.011,54	R\$ 3.433,52	R\$ -
3	Super estrutura	R\$ 697,40	1,83%	R\$ -	R\$ 697,40	R\$ -
4	Alvenaria e outros elementos divisórios	R\$ 3.147,12	8,24%	R\$ -	R\$ 2.517,70	R\$ 629,42
5	Revestimentos: teto e parede	R\$ 1.335,92	3,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.335,92
6	Pintura	R\$ 2.908,80	7,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.908,80
7	Impermeabilização e Drenagem	R\$ 8.474,43	22,18%	R\$ -	R\$ 4.237,22	R\$ 4.237,22
8	Pavimentação	R\$ 6.647,02	17,40%	R\$ -	R\$ 3.323,51	R\$ 3.323,51
9	Serviços Complementares	R\$ 1.159,59	3,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.159,59
TOTAL >>>		R\$ 38.209,73	100,00%	R\$ 10.405,93	R\$ 14.209,34	R\$ 13.594,46