



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE DA SECCIONAL DE POLICIA
LOCAL: RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS, CENTRO - ITAPETININGA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MESES				
			1	2	3	4	5
01	Superestrutura	7.567,18	-	-	7.567,18	-	-
02	Alvenaria e Divisórias	65.060,90	37.084,71	27.976,19	-	-	-
03	Cobertura	56.139,70	-	-	56.139,70	-	-
04	Forro	11.031,44	-	3.309,44	3.861,00	3.861,00	-
05	Revestimentos de paredes e tetos	27.619,88	1.933,40	12.705,14	9.666,96	3.314,38	-
06	Esquadrias	103.214,89	-	-	-	103.214,89	-
07	Pisos	70.578,90	5.646,31	8.469,47	18.350,51	38.112,61	-
08	Pintura	73.530,08	735,30	-	5.882,41	66.912,37	-
09	Instalações Elétricas	165.471,30	-	-	-	-	165.471,30
10	Instalações Hidráulicas	44.543,19	17.817,27	13.362,96	13.362,96	-	-
11	Combate contra incêndio	139.272,20	-	-	139.272,20	-	-
12	Serviços Complementares	81.804,53	-	-	22.575,01	59.229,52	-
13	Prédio Existente	20.016,57	-	-	5.523,83	14.492,74	-
VALOR TOTAL		865.850,76	63.216,99	65.823,20	282.201,76	289.137,51	165.471,30
			63.216,99	129.040,19	411.241,95	700.379,46	865.850,76
REPASSE SECRETARIA (80%)		692.680,61	50.573,59	52.658,56	225.761,41	231.310,01	132.377,04
			50.573,59	103.232,15	328.993,56	560.303,57	692.680,61
REPASSE PREFEITURA (20%)		173.170,15	12.643,40	13.164,64	56.440,35	57.827,50	33.094,26
			12.643,40	25.808,04	82.248,39	140.075,89	173.170,15