

**REFORMA DA PISTA DE SKATE**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS
------	---------------------------	--------------------	--------	--------

**REFORMA DO PISO**

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
1.2	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
1.3	LASTRO DE CONCRETO, esp. 7cm	R\$ 24.957,10	R\$ 24.957,10	
1.4	TELA DE AÇO Q92 - (15X15)CM - 4,2MM	R\$ 15.787,10	R\$ 15.787,10	
1.5	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	R\$ 4.819,03	R\$ 4.819,03	
1.6	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	R\$ 22.182,83	R\$ 22.182,83	
1.7	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, FCK 25MPA	R\$ 33.733,19	R\$ 33.733,19	
1.8	PINTURA ACRILICA EM PISO DE CONCRETO DUAS DEMAS, INCLUSO LIMPEZA E REJUNTAMENTO DAS JUNTAS EXISTENTES	R\$ 31.721,10		R\$ 31.721,10

**CONSTRUÇÃO DE RAMPA NOVA**

2.1	DEMOLIÇÃO DE RAMPA EXISTENTE	R\$ 245,00		R\$ 245,00
2.2	BROCA EM CONCRETO ARMADO, DIAM. 15CM COM 50 CM DE PROFUNDIDADE E ARMADO COM 2 BARRAS DE FERRO DE 6,3MM	R\$ 256,00		R\$ 256,00
2.3	ESCAVAÇÃO DE SOLO, PROF. ATÉ 1M	R\$ 34,20		R\$ 34,20
2.4	VIGA BALDRAME (20X20)CM EM CONCRETO 20 Mpa E ARMADO COM 4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E ESTRIBOS DE 6,3MM A CADA 20CM	R\$ 1.215,00		R\$ 1.215,00
2.5	REATERRO DE VALA APILOADO	R\$ 10,50		R\$ 10,50
2.6	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (19X19X39)CM	R\$ 529,20		R\$ 529,20
2.7	ATERRO MANUAL COM FORNECIMENTO DE TERRA	R\$ 49,40		R\$ 49,40
2.8	CHAPISCO	R\$ 34,30		R\$ 34,30
2.9	EMBOÇO MASSA ÚNICA	R\$ 156,80		R\$ 156,80
2.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMAS	R\$ 296,41		R\$ 296,41
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 138.677,15</b>	<b>R\$ 104.129,25</b>	<b>R\$ 34.547,90</b>