



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA


ÁREA: 1.421,10 M2

LOCAL: Rua Monsenhor Soares, nº 251 - Centro - Itapetininga/SP

DATA BASE: MAIO/2014 - CPOS - BOLETIM 162 - LEIS SOCIAIS = 91,96% - BDI = 20,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
210110	REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA 4MM COLADO	R\$ 16.449,94	R\$ 4.112,48	R\$ 4.112,48	R\$ 8.224,98
211021	RODAPÉ EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA ATÉ 7CM COLADO	R\$ 3.072,50			R\$ 3.072,50
330602	PINTURA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS	R\$ 1.023,57			R\$ 1.023,57
331002	PINTURA TINTA LÁTEX INTERNA INCLUSIVE PREPARO	R\$ 76.277,71	R\$ 38.138,85	R\$ 38.138,86	
331005	PINTURA TINTA ACRÍLICA EXTERNA INCLUSIVE PREPARO	R\$ 30.748,25			R\$ 30.748,25
331102	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PREPARO	R\$ 14.540,91	R\$ 4.846,97	R\$ 4.846,97	R\$ 4.846,97
331201	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	R\$ 7.449,13	R\$ 3.724,56	R\$ 3.724,57	
TOTAL		R\$ 149.562,01	R\$ 50.822,86	R\$ 50.822,88	R\$ 47.916,27

ITAPETININGA, 26 DE MAIO DE 2014.


Mônica P. L. Takahashi
Diretora Técnica
CREA 5062080122



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ÁREA: 1.421,10 m2

LOCAL: Rua Monsenhor Soares, nº 251 - Centro - Itapetininga/SP

DATA BASE: MAIO/2014 - CPOS - BOLETIM 162 - LEIS SOCIAIS = 91,96% - BDI = 20,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
210110	REVESTIMENTO DE PISO EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA 4MM COLADO	M2	302,00	R\$ 54,47	R\$ 16.449,94
211021	RODAPÊ EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA ATÉ 7CM COLADO	M	250,00	R\$ 12,29	R\$ 3.072,50
330602	PINTURA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS	M2	76,50	R\$ 13,38	R\$ 1.023,57
331002	PINTURA TINTA LÁTEX INTERNA INCLUSIVE PREPARO	M2	4.821,60	R\$ 15,82	R\$ 76.277,71
331005	PINTURA TINTA ACRÍLICA EXTERNA INCLUSIVE PREPARO	M2	1.863,53	R\$ 16,50	R\$ 30.748,25
331102	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PREPARO	M2	579,55	R\$ 25,09	R\$ 14.540,91
331201	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO	M2	310,51	R\$ 23,99	R\$ 7.449,13
TOTAL		R\$		R\$ -	R\$ 149.562,01

ITAPETININGA, 26 DE MAIO DE 2014.


Mônica P. L. Takahashi
Diretora Técnica
CREA 5062080122



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA

Praça dos Três Poderes, 1.000 - Jardim Marabá - CEP - 18.213-545.
ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.421,10 M2

LOCAL: Rua Monsenhor Soares, nº 251 – Centro – Itapetininga/SP

DATA BASE: Maio/2014 – CPOS – Boletim 162 – Leis Sociais = 96,96% - BDI = 20,00%

210110 – REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA DE 4,00MM – COLADO:

Fornecimento e instalação de piso em placas de borracha sintética pastilhadas iguais as existentes, preta, com 4,0 mm de espessura total, coladas a base de neoprene com alto teor de sólidos.

211021 – RODAPÉ EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA ATÉ 7 CM – COLADO:

Fornecimento e instalação de rodapé em borracha sintética preta, altura até 7cm, colada a base de neoprene com alto teor de sólidos.

330602 – PINTURA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS:

Fornecimento de material e mão de obra de pintura dos pisos externos de escadas, patamares, sacadas e área de serviço da copa do pavimento térreo com tinta acrílica a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries.

331002 – PINTURA TINTA LÁTEX INTERNA INCLUSIVE PREPARO:

Fornecimento de material e mão de obra de pintura de paredes internas com quantas demãos necessárias, incluindo correção de falhas com argamassa e/ou massa corrida, lixamento, limpeza de superfície e aplicação de fundo selador onde necessário.

331005 – PINTURA TINTA ACRÍLICA EXTERNA INCLUSIVE PREPARO:

Fornecimento de material e mão de obra de pintura de paredes e muros externos com quantas demãos necessárias, incluindo correção de falhas com argamassa e/ou massa corrida, lixamento, limpeza de superfície e aplicação de fundo selador.

331102 – ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PREPARO:

Fornecimento de material e mão de obra de pintura de portas, janelas, grades de proteção, portão automático, corrimãos de escadas e rampas, estrutura metálica de cobertura de varanda e portinholas existentes, incluindo lixamento, limpeza de superfície e aplicação de fundo antioxidante onde necessário.

331201 – ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO:

Fornecimento de material e mão de obra de pintura de portas, batentes, guarnições, janelas, prateleiras, madeiramento aparente de telhado, incluindo lixamento, limpeza de superfície e aplicação de fundo selador onde necessário.

ITAPETININGA, 26 DE MAIO DE 2014.


Mônica P. L. Takahashi
Diretora Técnica
CREA 5062080122