PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUB–SOLO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	SONDAGEM A PERCUSSÃO
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO	SP– 04
LOCAL: RUA JOSÉ PERCIO DOS SANTOS – VILA ARRUDA MUNICIPIO DE ITAPETININGA – SÃO PAULO	INICIO: 20/03/14 TERMINO: 20/03/14 COTA: 656,11



NUMERO DE GOLPES	PROFUNDIDADE CAMADAS(m)	PERFIL GEOLÓGICO	INTERP. GEOLÓGICA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	N.A.
1/15 1/15 2/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 2/15	4,50			Argila siltosa marrom avermelhada	NA 3,50
7/15 11/15 13/15 6/15 10/15 11/15 5/15 8/15 9/15	6,80			Siltito argiloso rosado compacto	22/3/2014
6/15 7/15 8/15 6/15 7/15 9/15 4/15 6/15 7/15 4/15 5/15 6/15 5/15 5/15 7/15 5/15 6/15 7/15	13,00			Siltito argiloso marrom mediante compacto	
5/15 6/15 6/15 4/15 5/15 7/15	15,50			Siltito argiloso marrom esverdeado mediante compacto	
13/15 15/13 15/7 15/13 15/8 15/7 15/5 15/4 15/3	18,00			Siltito argiloso marrom compacto a muito compacto	

NOTAS :

LAVAGEM POR TEMPO – 10 MINUTOS
PROFUNDIDADE DE INICIO :
ESTAGIOS: 1° – cm
2° – cm
3° – cm

AMOSTRADOR
ø interno: 34.9 mm
ø externo: 50.8 mm
Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm
REVESTIMENTO: 63.5 mm

MÉTODO DE PERFURAÇÃO
TRADO : 0 a 1,00 m
LAVAGEM :1,45 a 18,00 m
REVESTIMENTO : 5,00 m

TopoMAG
Topografia e Sondagem
RUA JOSÉ PAULO COLAÇO – 50
VILA LABRUNETTI–ITAPETININGA–S.P
FONE/FAX: (015) 3272.6207
email = topomag@uol.com.br

TRABALHO :
N° 16/2014

DATA:
10/04/2014

ESCALA
1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PEDRO PAULO DE SOUZA ASSUMPÇÃO
GEÓLOGO
CREA–SP 5060193844